



PREFEITURA DE
GUARAQUEÇABA

PREFEITURA DE GUARAQUEÇABA-PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ITEM		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.555,03							
			R\$	8.138,76	4.883,25	4.883,25	4.883,25	4.883,25	4.883,25
			%	25%	15%	15%	15%	15%	15%
			% AC	25%	40%	55%	70%	85%	100%
2.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	680,12							
			R\$	680,12					
			%	100%					
			% AC	100%					
3.	FUNDAÇÕES	14.935,69							
			R\$	7.467,84	7.467,84				
			%	50%	50%				
			% AC	50%	100%				
4.	SUPERESTRUTURA	12.813,65							
			R\$		6.406,82	6.406,82			
			%		50%	50%			
			% AC		50%	100%			
5.	PAREDES E PAINÉIS	10.562,22							
			R\$			5.281,11	5.281,11		
			%			50%	50%		
			% AC			50%	100%		
6.	ESQUADRIAS	32.351,35							
			R\$						32.351,35
			%						100%
			% AC						100%
7.	SISTEMAS DE COBERTURA	12.814,27							
			R\$					12.814,27	
			%					100%	
			% AC					100%	
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.255,88							
			R\$	1.255,88					
			%	100%					
			% AC	100%					
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	22.037,00							
			R\$				11.018,50	11.018,50	
			%				50%	50%	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ITEM		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
			% AC				50%	100%	
10.	SISTEMAS DE PISOS	14.043,20	R\$				7.021,60	7.021,60	
			%				50%	50%	
			% AC				50%	100%	
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	14.611,32	R\$					7.305,66	7.305,66
			%					50%	50%
			% AC					50%	100%
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.769,54	R\$					2.769,54	
			%					100%	
			% AC					100%	
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.427,28	R\$					10.427,28	
			%					100%	
			% AC					100%	
14.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	10.640,60	R\$						10.640,60
			%						100%
			% AC						100%
15.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.574,20	R\$					1.574,20	
			%					100%	
			% AC					100%	
16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	721,78	R\$						721,78
			%						100%
			% AC						100%
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	6.224,20	R\$			622,42	622,42		4.979,36
			%			10%	10%		80%
			% AC			10%	20%		80%
18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.275,71	R\$						1.275,71
			%						100%
			% AC						100%
19.	SERVIÇOS FINAIS	188,22	R\$						188,22
			%						100%
			% AC						100%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ITEM		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
TOTAL		202.481,26	R\$	17.542,60	18.757,92	17.193,61	28.826,88	57.814,31	62.345,93
			R\$ AC	17.542,60	36.300,53	53.494,14	82.321,02	140.135,33	202.481,26
			%	8,66%	9,26%	8,49%	14,24%	28,55%	30,79%
			% AC	8,66%	17,93%	26,42%	40,66%	69,21%	100,00%

ETAPAS	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6
	placa de obra entrada de energia, canteiro de obras, locação da obra, parte das fundações, baldrame, transporte dos materiais relativos a etapa	parte das fundações e parte da superestrutura, transporte dos materiais relativos a etapa	parte da superestrutura, parte da alvenaria, instalações elétricas (rasgos), transporte dos materiais relativos a etapa	finalização da alvenaria, parte dos revestimentos internos e externos, instalações elétricas (rasgos), transporte dos materiais relativos a etapa	finalização da cobertura, finalização de revestimentos internos e externos, finalização dos pisos, execução das instalações hidráulicas, sanitárias e gás, início da pintura transporte dos materiais relativos a etapa	finalização pintura, execução de esquadrias, instalação de louças e acessórios e metais, instalação sistema de proteção contra incêndio, finalização instalações telefônicas, instalação de bancada, limpeza de obra, transporte dos materiais relativos a etapa